

ACTUALIZACIÓN PLAN MAESTRO Y REORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL PUERTO DOCK SUD



PLAN DIRECTOR PUERTO DOCK SUD

1. Planillas de obras.

PAVIMENTOS	MEDIDAS (en m ²)	Nº EXPTE. TRAMITE	FUENTE FINANC.	MONTO (en \$)	ESTADO
Calle Sargento Ponce desde portería Shell hasta el Canal Sarandí e Ing. Huergo ente Génova y Sargento Ponce.	18.668	2410-1-040/08	FPP	7.722.495,90	OBRAS CONTEMPLADAS DECRETO N° 148/05. En Ejecución. Convenio suscripto con AYSA de fecha febrero 2008
Calle Ing. Huergo e/Génova y Sargento Ponce.	3.360	2410-1-040/08	FPP	772.249,59	En trámite de ampliación.
Muelle 2º Sección Ribera Oeste.	16.035		FONPLATA o FPP	7.672.186,77	OBRAS CONTEMPLADAS DECRETO N° 148/05
Señalización vial y urbana.			FPP	500.000,00	A proyectar
Calle Correa Falcón.	8.000		FPP	4.000.000,00	OBRAS CONTEMPLADAS DECRETO N° 148/05. En proyecto de elaboración.
Nueva área anexada Lado Este.			FPP	5.000.000,00	A proyectar
				25.666.932,26	



INSTALACIONES ELEC- TROMECANICAS Y DE SEGURIDAD	MEDIDAS (en m ²)	Nº EXPTE. TRAMITE	FUENTE FINANC.	MONTO (en \$)	ESTADO
Muro de Cerramiento Dock Sud Ribera Oeste			FPP	1.688.697,00	OBRAS CONTEMPLADAS DECRETO N° 148/05. Rescisión de contrato por ocupación asentamiento.
Muro de Cerramiento Dock Sud Ribera Este			FPP	5.000.000,00	OBRAS CONTEMPLADAS DECRETO N° 148/05. En estudio de traza para evitar conflictos con residen- tes.
Sistema General de alum- brado público en zona de inflamables Dock Sud		22300- 3981/08	FPP	3.120.413,16	OBRAS CONTEMPLADAS DECRETO N° 148/05. Pliego en trámite.
Modernización Servicios Muelle 2º Sección Ribera Oeste	Obras de sistema de seguridad contra incendios, alarmas, provisión de fuerza motriz y agua potable a buque por separa- do.			8.000.000,00	OBRAS CONTEMPLADAS DECRETO N° 148/05
Provisión e instalación grupo electrógeno para red de incendios			FPP	540.000,00	En proyecto
Provisión e instalación de balanza para camiones.		22300- 6871/08	FPP	250.000,00	En trámite
Servicios públicos nueva área anexada lado este			FPP	2.000.000,00	En proyecto
				20.599.110,16	



OBRAS EDILICIAS, DE MARGEN Y SANEAMIENTO	MEDIDAS (en m ²)	Nº EXPTE. TRAMITE	FUENTE FINANC.	MONTO (en \$)	ESTADO
Edificio para Delegación Dock Sud.		2402-733/08	FPP	5.345.207,71	En Ejecución
Retiro de estructuras de HºAº sobre tuberías Ribera Este Canal Dock Sud.			FPP	1.000.000,00	En proyecto
Defensas en sitios 9, 10, 11 y 12.		22300-1390/08	FPP	2.552.189,90	OBRAS CONTEMPLADAS DECRETO N° 148/05. En proceso de adjudicación.
Demolición Silo 2º Sección Ribera Oeste.			FPP	20.000.000,00	A proyectar
Cerramiento Extremo Sur Canal Dock Sud.			FONPLATA/FPP	36.135.133,38	OBRAS CONTEMPLADAS DECRETO N° 148/05
Mantenimiento del Balizamiento en el Canal Sur.			AGP	300.000,00	En gestión de acuerdo.
Reconstrucción talud intersección Sgto. Ponce y Avenida Solís.			FPP	2.000.000,00	En proyecto.
Reparación Galpón ex Segba.			FPP	5.000.000,00	A proyectar.
Remodelación postas de atraque Ribera este 2º Sección Canal Dock Sud.			FPP	25.000.000,00	OBRAS CONTEMPLADAS DECRETO N° 148/05.
Construcción barandas Protección entre Muelle y Agua en Ribera Oeste.			FPP	200.000,00	A proyectar.
Demolición Zona operativa y construcción nueva			FPP	1.500.000,00	A proyectar.
Retiro de muelles "G" y "H" Canal Dock Sud			FPP	900.000,00	A proyectar.

99.932.530,99

SERVICIOS VARIOS	MEDIDAS (en m ²)	Nº EXPTE. TRAMITE	FUENTE FINANC.	MONTO (en \$)	ESTADO
Mantenimiento red servicio contra incendio			FPP	600.000,00	BIANUAL.
Recolección de sobrenadantes			FPP	1.560.000,00	BIANUAL.
Contención de derrames			FPP	220.000,00	BIANUAL.
Corte y extracción de pastos y malezas			FPP	1.400.000,00	BIANUAL.
Limpieza Espejo de Agua			FPP	1.200.000,00	BIANUAL.
Servicios Electrónicos de Seguridad			FPP	350.000,00	A proyectar.
Sistema informático administrativo			FPP	350.000,00	A proyectar.
Sistema de Control de Tráfico VTS			FPP	1.600.000,00	En trámite.
				7.280.000,00	



DRAGADOS	MEDIDAS (en m ³)	Nº EXPTE. TRAMITE	FUENTE FINANC.	MONTO (en \$)	ESTADO
Ampliación Obra de Dragado (dragado canal Sur de Acceso al PDS desde km 1000 hasta el km 6782 en un anchos de 85 m a una profundidad de 10,06 m referida al Cero del Riachuelo).	Volumen certificable total: 800.000		EXOLGAN	21.000.000,00	En Ejecución por Exolgan.
Dragado Canal Sur Exterior Etapa I.		22400- 5664/09	FPP	8.400.000,00	En proceso de licitación.
Dragado Canal Sur Exterior Etapa II.		22400- 2430/09	FPP	37.772.830,00	En proceso de licitación.
Dragado Canal Sur Interior Puerto Dock Sud.		22400- 3390/09	FPP	29.753.094,03	En proceso de licitación.
Dragado Canal Dock Sud 2º Sección.			FPP	2.500.000,00	En proyecto de elaboración.
Dragado de Mantenimiento Canal Dock Sud.			FPP	16.000.000,00	En proyecto de elaboración.
				115.425.924,03	

RESUMEN DE OBRAS	MONTO (en \$)
PAVIMENTOS	25.666.932,26
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS Y DE SEGURIDAD	20.599.110,16
OBRAS EDILICIAS, DE MARGEN Y SANEAMIENTO	99.932.530,99
SERVICIOS VARIOS	7.280.000,00
DRAGADOS	115.425.924,03
	268.904.497,44

2. PLANEAMIENTO DE OBRAS.

PAVIMENTOS	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Calle Sargento Ponce desde portería Shell hasta el Canal Sarandí e Ing. Huergo ente Génova y Sargento Ponce.						
Calle Ing. Huergo e/Génova y Sargento Ponce.						
Muelle 2º Sección Ribera Oeste.						
Señalización vial y urbana.						
Calle Correa Falcón.						
Nueva área anexada Lado Este.						
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS Y DE SEGURIDAD						
Muro de Cerramiento Dock Sud Ribera Oeste						
Muro de Cerramiento Dock Sud Ribera Este						
Sistema General de alumbrado público en zona de inflamables Dock Sud						
Modernización Servicios Muelle 2º Sección Ribera Oeste						
Provisión e instalación grupo electrógeno para red de incendios						
Provisión e instalación de balanza para camiones.						
Servicios públicos nueva área anexada lado este						
OBRAS EDILICIAS, DE MARGEN Y SANEAMIENTO						
Edificio para Delegación Dock Sud.						
Retiro de estructuras de HªAª sobre tuberías Ribera Este Canal Dock Sud.						
Defensas en sitios 9, 10, 11 y 12.						
Demolición Silo 2º Sección Ribera Oeste.						
Cerramiento Extremo Sur Canal Dock Sud.						
Mantenimiento del Balizamiento en el Canal Sur.						
Reconstrucción talud intersección Sgto. Ponce y Avenida Solís.						
Reparación Galpón ex Segba.						
Remodelación postas de atraque Ribera este 2º Sección Canal Dock Sud.						
Construcción barandas Protección entre Muelle y Agua en Ribera Oeste.						
Demolición Zona operativa y construcción nueva						
Retiro de muelles "G" y "H" Canal Dock Sud						
SERVICIOS VARIOS						
Mantenimiento red servicio contra incendio						
Recolección de sobrenadantes						
Contención de derrames						
Corte y extracción de pastos y malezas						
Limpieza Espejo de Agua						
Servicios Electrónicos de Seguridad						
Sistema informático administrativo						
Sistema de Control de Tráfico VTS						
DRAGADOS						
Ampliación Obra de Dragado (dragado canal Sur de Acceso al PDS desde km 1000 hasta el km 6782 en un anchos de 85 m a una profundidad de 10,06 m referida al Cero del Riachuelo).						
Dragado Canal Sur Exterior Etapa I.						
Dragado Canal Sur Exterior Etapa II.						
Dragado Canal Sur Interior Puerto Dock Sud.						
Dragado Canal Dock Sud 2º Sección.						
Dragado de Mantenimiento Canal Dock Sud. (anual)						
PROGRAMA DE DRAGADO A REFORMULAR DE ACUERDO A LA FACTIBILIDAD Y METODOLOGÍA DE DISPOSICIÓN DE SEDIMENTOS (2012 -2013)						





